

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - REFORMA						
OBRA: REFORMA DA CÂMARA MUN. DE GAÚCHA DO NORTE - MT						TOTAL 120 DIAS
END.: AVENIDA BRASIL, Qd. 110, Lt. 01 CENTRO POLÍTICO E ADMINISTRATIVO - GAÚCHA DO NORTE-MT						
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	TOTAL ITEM	COEFICIENTE DO SERVIÇO
1.0	ADMINISTAÇÃO DE OBRA	R\$ 9.676,16	R\$ 9.191,29	R\$ 9.216,60	R\$ 28.084,05	5,18%
		34,45%	32,73%	32,82%		
2.0	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 17.646,77			R\$ 17.646,77	3,25%
		100,00%				
3.0	DEMOLIÇÃO E RETIRADA	R\$ 3.854,36			R\$ 3.854,36	0,71%
		100,00%				
4.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 1.895,32			R\$ 1.895,32	0,35%
		100,00%				
5.0	FUNDAÇÃO	R\$ 12.979,26			R\$ 12.979,26	2,39%
		100,00%				
6.0	ESTRUTURA	R\$ 57.835,98			R\$ 57.835,98	10,66%
		100,00%				
7.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 1.359,85			R\$ 1.359,85	0,25%
		100,00%				
8.0	ALVENARIAS	R\$ 18.464,10			R\$ 18.464,10	3,40%
		100,00%				
9.0	ESQUADRIAS		R\$ 38.562,00	R\$ 61.950,89	R\$ 100.512,89	18,53%
10.0	COBERTURA DE FACHADA	R\$ 5.773,04			R\$ 5.773,04	1,06%
		100,00%				
11.0	REVESTIMENTO	R\$ 5.169,43	R\$ 20.677,70		R\$ 25.847,13	4,76%
		20%	80,00%			
12.0	PISOS	R\$ 26.798,30	R\$ 72.454,66		R\$ 99.252,96	18,30%
		27,00%	73,00%			
13.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		R\$ 9.688,29		R\$ 9.688,29	1,79%
			100,00%			
14.0	PINTURAS			R\$ 11.672,85	R\$ 11.672,85	2,15%
15.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			R\$ 31.658,25	R\$ 31.658,25	5,84%
16.0	READEQUAÇÃO COBERTURA EXISTENTE			R\$ 101.862,82	R\$ 101.862,82	18,78%
				100,00%		
17.0	PAISAGISMO			R\$ 14.087,00	R\$ 14.087,00	2,60%
				100,00%		
SUB-TOTAL MENSAL		R\$ 161.452,56	R\$ 112.011,94	R\$ 218.775,56	R\$ 542.474,92	100%
TOTAL ACUMULADO		R\$ 161.452,56	R\$ 273.464,51	R\$ 380.228,13		

ALINE YATIYO TOGOE FERNANDES MAGALHÃES

Arquiteta e Urbanista

CAU- A100228-7